



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.
АДБФП: BG16RFOP001-3.003-0009-C005

Проект: Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в
Университета по архитектура, строителство и геодезия



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 20 от 19.05.2017 г.

Днес, 12.04.2019г., в гр. София между:

1. **Университет по архитектура, строителство и геодезия**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, Булстат 000670616, представлявано от **проф. д-р инж. Иван Марков** в качеството му на Ректор – **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. **„КОНТРАКС“ АД**, с ЕИК 175415627, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, кв. Изток, ул. „Тинтява“ № 13, представлявано от **Йордан Петков Йорданов**, действащ в качеството си на Изпълнителен директор, от друга страна, наричано по-долу – **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение № 1 за удължаване на срока на Договор № 20 от 19.05.2017 г. с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“, финансиран от Оперативна програма Региони в развитие 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ I

МОТИВИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Процедура за директно възлагане BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ № от ИСУН - BG16RFOP001-3.003-0009-C01; № на договора РД-02-37-113/19.09.2016 г., сключен между Университет по архитектура, строителство и геодезия като БЕНЕФИЦИЕНТ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството като УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ Университет по архитектура, строителство и геодезия е провел процедура с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г.", обявена в регистъра на АОП под № 00859-2018-0002.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Университета по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-20120 г.



УНИВЕРСИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРА
СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ

В хода на проведената процедура, поради постъпило обжалване е забавено стартирането на фактическото изпълнение на строителните дейности. Междувременно предметът на настоящия договор и обществената поръчка по него е пряко обвързан с изпълнението на строително монтажните дейности по горесцитираната обществена поръчка, поради което въпреки избраният изпълнител по Договор № 20 от 19.05.2017 г. с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“, доставката на оборудването не може да бъде изпълнена, по причини обективно независещи от Изпълнителя и Възложителя.

В съответствие с действащото законодателство по обществени поръчки, договори за обществени поръчки могат да бъдат изменени само в случаите по чл. 116, ал. 1 от ЗОП. Видно от хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от закона, изменение се допуска, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение. Изменението се дължи на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и не променящо цялостния характер на действащия договор.

Предвид изложеното, в конкретния случай, всички условия за прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП са реализирани. На първо място, са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди – забавянето изпълнението на строително монтажните. Второ, в резултат на тези обстоятелства е възникнала необходимост от изменение – удължаване срок на договора. И трето – изменението, което е необходимо да се направи, не води до промяна на предмета на договора, тъй като касае само срока за изпълнение, но не и неговия предмет и заложените в него количества и стойности.

Възможността по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП за удължаване срока на договора без промяна на неговия предмет и стойност в най-пълна степен би позволила законосъобразно и най-целесъобразно да се обезпечи правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Предвид горното е обективно необходимо да се сключи допълнително споразумение на основание на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП за удължаване на срока на Договор № 20 от 19.05.2017 г. с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“.

РАЗДЕЛ II

КЛАУЗИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Считано от 18.04.2019г. страните удължават срока на действие на Договор № 20 от 19.05.2017 г. до приключване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003-0009-C01


Чл. 2. (1) Поради обстоятелството, че срокът на банковата гаранция по чл. 6, ал. 1 от договора ще изтече на 25.04.2019г. – преди изпълнението на договора да бъде стартирано, страните се съгласяват, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да подsigури банкова гаранция, в размерът уговорен в текста на договора, преди получаване на Заявка от възложителя, съгласно чл. 7, ал. 2 или ал. 3 от договора.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осигури банкова гаранция за задълженията си по чл. 6, ал. 1 от договора, ще се приложат разпоредбите на чл. 17 от Договора.

Чл. 3. Всички останали клаузи, заложи в Договор № 20 от 19.05.2017 г. с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“ и приложенията към него остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ
Ректор на УАСГ


ИЗПЪЛНИТЕЛ:
НИКОЛАЙ ИОРДАНОВ
Изн. директор на „КОНТРАКС“ АД